Назив предузећа - Инфраструктуре Железнице Србије Место Београд

Уговор Број 1/2023-1/483 од 02.06.2023.године Датум 11.01.2024.

Радни налог број: __16__

Извршиће следеће радове:

Датум и време пријаве диспечеру	Датум и време почетка радова	Локација	Назив сметње COR-ASN-S5732-IN-ZKU1-1 портови 0/0/1 и 0/0/6 Nivo Signala na prijemu je -24.51dB a alarm je na -20dB Кратак опис радова	Датум и време завршетка радова	Датум и време одјаве диспечеру
08.09.2023. 11: 10	11.01.2024. 11:12	Чортановци тунел улаз	Очишћени „patch“ каблови и „sfp“ са обе стране линкова, ниво сигнала је бољи за 2 dB за везу ка Бешкој и око 1 dB за везу ка свичу у другој згради код тунела и даље није идеално али потребна провера оптичара.	11.01.2024. 11: 30	11.01.2024. 11: 32

Радове извршио, Утрошен материјал:

Димитрије Недељковић и Лазар Јевтић